



## ملخص التقييم السنوي 2019

### حول تتبع وتقييم برنامج العمل الجماعي 2016-2022

وفقا للمقتضيات القانونية التالية:

- القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات لاسيما المواد من 78 إلى 82 والمادتين 94 و98 منه،  
- المرسوم رقم 2.16.301 صادر في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016) بخصوص تحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات التشاور لإعداده، ولا سيما المواد 14، 15 و16 منه،

- واعتمادا على التقارير التقنية والمالية للمصالح الجماعية، والخلية التقنية بالجماعة، ولجنة قيادة إعداد برنامج عمل جماعة برشيد، في موضوع تتبع وتقييم أشغال أنشطة وأوراش مشاريع برنامج عمل جماعة برشيد خلال سنة 2019.

- واستنادا إلى معطيات الواقع الميداني للإنجاز، ومرجعية نتائج التقرير التركيبي الأول حول تتبع وتقييم برنامج العمل الجماعي 2022/2016 موضوع مداولة المجلس بتاريخ 15 أكتوبر 2019، وكذا مخرجات الاجتماع المشترك للجان الدائمة للمجلس الجماعي لبرشيد، المنعقد بالقاعة المغطاة الأمير مولاي رشيد بالمركب الرياضي مولاي الحسن بتاريخ 08 أكتوبر 2020،

تم إعداد تقرير تقييم تنفيذ برنامج عمل الجماعة، ويتضمن هذا التقرير التقييمي بيانات حول نسبة الإنجاز بالإضافة إلى الإمكانيات المادية المرصودة للمشاريع والبرامج وكذا الإكراهات التي اعترضت إنجازها، مع اقتراح الحلول الكفيلة لتجاوزها،

وقد تدارس المجلس الجماعي خلال دورة استثنائية بتاريخ 09 نونبر 2020 هذا التقرير، بعد ما توصل بتقرير الاجتماع المشترك للجان الدائمة وذلك طبقا للمادة 15 من المرسوم السالف ذكره.

وفيما يلي ملخص تقرير التقييم السنوي 2019 حول تتبع وتقييم برنامج العمل الجماعي 2016-2022 :

### جدول المشاريع المنجزة بصفة نهائية إلى حدود نهاية سنة 2019

رقم المشروع	إسم المشروع	الاعتماد الحقيقي	% النسبة
01	إنجاز دراسة تصميم توجيه وتنمية الأنشطة الاقتصادية بالجماعة.	200 000.00	100%
04	إحداث فضاءات لتأهيل الباعة الجائلين بالمدينة (سوق القرب المحادي لسوق إدريس الحريزي + سوق القرب المجاور لسوق المسيرة الخضراء)	3 333 000.00	100%
06	إحداث منصة للتشغيل وريادة الأعمال الشبابية بالمركب الثقافي الحاج الحريزي بشراكة مع المبادرة الوطنية	(مساهمة جزء من الوعاء العقاري)	100%

		للتنمية البشرية.	
100%	1 000 000.00	إحداث (بناء) سوق الجملة الجديد	<u>07</u>
100%	6 548 543.00	استكمال بناء وتجهيز المجزرة البلدية.	<u>08</u>
100%	44 911 320.00	تهيئة وتأهيل شوارع وأزقة المدينة ( الشطر الأول)	<u>12</u>
100%	100 000.00	إعداد دراسة التأهيل الحضري والعمراني لجماعة برشيد.	<u>16</u>
100%	100 000.00	إعداد دراسة ميثاق الهندسة المعمارية والمشهد الحضري لمدينة برشيد.	<u>17</u>
100%	1 079 866.69	استكمال قنطرة عبور السكة الحديدية بالمنطقة الصناعية (قرب شركة فريما).	<u>18</u>
100%	1 183 613.70	تأهيل المركز الصحي الحضري الحي الحسني (الشطر الثاني).	<u>22</u>
100%	(قيمة الوعاء العقاري)	إتمام بناء وتجهيز مركز الصحة الإنجابية ركراكة (الوعاء العقاري)	<u>23</u>
100%	100 000.00 (تهيئة) 209 346.00 (تجهيز)	إتمام تجهيز مستودع الأموات بالمدينة.	<u>24</u>
100%	410 000.00	توسيع شبكة الماء الصالح للشرب بالجماعة.	<u>25</u>
100%	256 000 000.00	CP2 تجديد قنوات الصرف الصحي بالحي الحسني .	<u>27</u>
100%	3 782 976.00	تجديد قناة صرف المياه العادمة نحو محطة التصفية	<u>28</u>
100%	846 412.00	تعزيز التشوير الأفقي والعمودي بالمدينة.	<u>32</u>
100%	2 313 283.50	إقامة حزام أخضر بمدخل المدينة من جهة سطات	<u>34</u>
100%	3 382 583.52	تشجير مداخل وأحياء وساحات المدينة.	<u>35</u>
100%	140 000.00	دعم دوريات الأمن بالدراجات النارية.	<u>37</u>
100%	785 252.16	محاربة الكلاب الضالة والقوارض والطفيليات والحشرات.	<u>38</u>
100%	1 605 869.48	دعم أنشطة وخدمات حفظ الصحة بالجماعة	<u>39</u>
100%	1 400 000.00	الدراسة التقنية لتوسيع محطة التصفية بالمدينة.	<u>43</u>
100%	3 483 150.00	إحداث ملاعب للقرب وإصلاح ملاعب دور الشباب بالمدينة.	<u>46</u>
100%	199 864.00	تهيئة وتجهيز فضاءات لألعاب الأطفال	<u>47</u>
100%	7 474 028.42	تهيئة المركب الرياضي الحي الحسني (قاعة مغطاة+ ملاعب + حلبة للسباق + مستودعات ومدرجات)	<u>49</u>
100%	930 964.00	تعزيز أسطول النقل الصحي بالجماعة.	<u>55</u>
100%	600 000.00	العلاجات الأساسية (أدوية الأمراض المزمنة لفائدة المعوزين 200.000.00 درهم/سنة).	<u>56</u>
100%	120 000.00	توفير لباس العمل لفائدة الأعران الجماعيين (40000درهم/سنة)	<u>57</u>
100%	100 000.00	صيانة مؤسسات التعليم العمومي بالمدينة (المحيط الخارجي للمؤسسات التعليمية)	<u>58</u>

100%	200 000.00	دعم النقل المدرسي العمومي	59
100%	6 360 000.00	دعم أنشطة الفرق والجمعيات الرياضية بالمدينة.	60
100%	1 200 000.00	دعم أنشطة جمعيات الأعمال الإنسانية بالمدينة.	61
100%	150 000.00	دعم أنشطة المؤسسات الاجتماعية بالمدينة.	62
100%	440 000.00	دعم أنشطة الجمعيات الثقافية بالمدينة. (130000 درهم/سنة)	63
100%	1 100 000.00	دعم أنشطة جمعية مهرجان برشيد.	64
100%	576 216.40	دعم تجهيز مكاتب الجماعة بالعتاد التقني والمعلوماتي.	66
100%	949 347.48	تحديث بنايات الاستقبال والحراسة بمرافق الجماعة.	67
100%	000	تحديث وتجديد البوابة الإلكترونية للجماعة.	69
100%	200 000.00	دعم أنشطة جمعية المعرض الدولي للحبوب والقطاني ببرشيد	71
نسبة الكلفة	<b>المجموع</b>	<b>39 مشروع منجز نهائيا</b>	<b>المجموع</b>
31.27%(T)	<b>353 515 636.35</b>	<b>بنسبة 53.42 في المائة.</b>	
80.34%(*)			

(T) النسبة المئوية لكلفة الإنجاز حسب إجمالي الميزانية التقديرية لبرنامج العمل الجماعي (السداسي).

(\*) النسبة المئوية لكلفة الإنجاز حسب مجموع الاعتمادات المالية المصروفة والملتزم بها في برنامج العمل الجماعي.

### جدول المشاريع في طور الإنجاز إلى حدود نهاية سنة 2019

رقم المشروع	إسم المشروع	الاعتماد الحقيقي	نسبة الإنجاز	ملاحظات
09	إتمام مشروع القيسارية القديمة	8 405 754.00	26%	- الأشغال على وشك الانتهاء.
11	تهنية وتأهيل الأسواق الجماعية: (المسيرة، القصبية وإدريس الحريزي).	1 083 751.20	50%	تمت تهنية سوق إدريس الحريزي.
14	تهنية وتأهيل أحياء وسط المدينة القديمة (الشطرن الثاني: أشغال الواد الحار وإعادة الترسيف بالبافي والزليج + تهنية الساحات العمومية والتشجير + أشغال تهنية شبكة الإنارة العمومية).	57 000 000.00 + 11 657 257.20	10% 10%	تم التخلي عن أحياء التيسير 1 و 2 في هذا الشطر من مشروع التهنية الحضرية للمدينة.
26	إتمام تعميم الربط بشبكة الكهرباء بدواوير ضواحي المدينة	1 152 874.68	65%	- الأشغال موضوع الشراكة مع (م.وت.ب) أنجزت في إطار صفقة بقيمة 75 مليون سنتيم. أما الأشغال المتبقية فتهم ربط دوار توامة مع الجهة والمكتب الوطني للكهرباء
29	تاهيل وتقوية شبكة الإنارة العمومية.	3 878 544.00	25%	بكل من شارع إدريس الحريزي وشارع الشفشاوني
40	إعداد الدراسات وتتبع أشغال إنجاز تجهيزات تقوية قدرات تجميع وصرف مياه الأمطار والتطهير بمدينة برشيد.	1 000 000.00 (الدراسات جارية)	80%	المشروع موضوع شراكة مع جهة الدار البيضاء - سطات.
44	إعادة تهنية مكتبة الحي الحسني	2 193 201.60	45%	استأنفت أشغال الإنجاز من جديد بعد توقف لمدة شهور.

تنجز في إطار الصفقة الخاصة بالتهينة الحضرية (الشطر الثاني).	50%	200 000.00	إحداث نافورات بالمدينة (نافورة بالساحة أمام مقر العمالة بشارع الحسن الثاني)	54
تم شراء مساحات ضوئية.	40%	22 200.00	تحديث عملية الترييد والأرشيف بالجماعة.	68
- يانغ تشيوان/الصين 2019	50%	زيارات شخصية ومجهودات ذاتية لرئاسة المجلس الجماعي.	دعم اتفاقيات التوأمة والشراكة مع المدن العالمية.	70
- منظم من طرف ولاية جهة الدار البيضاء- سطات لفائدة المنتخبين. - منظم من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية لفائدة الموظفين.	50%		التكوين المستمر للموظفين والمنتخبين الجماعيين ودعم الشراكات في هذا المجال.	72
<u>نسبة الكلفة</u> <u>7.66%(T)</u> <u>19.67%(*)</u>	<u>نسبة الإنجاز</u> <u>15.07%</u>	<u>المجموع</u> <u>86 593 582.68</u>	<u>11 مشروع في طور الإنجاز</u> <u>بنسبة 15.07 في المائة.</u>	<u>المجموع</u>

(T) النسبة المئوية لكلفة الإنجاز حسب إجمالي الميزانية التقديرية لبرنامج العمل الجماعي (السداسي).

(\*) النسبة المئوية لكلفة الإنجاز حسب مجموع الاعتمادات المالية المصروفة والمتلزم بها في برنامج العمل الجماعي.

### جدول المشاريع غير المنجزة

<u>رقم المشروع</u>	<u>اسم المشروع</u>	<u>إكراهات الإنجاز</u>	<u>الحلول المقترحة</u>
02	بناء دار الصناعة التقليدية (توسعة مقر التعاون الوطني أو توسعة المركب الحرفي بالحي الحسني بلوك ب).	- عدم توفر الاعتمادات المالية.	- مراسلة كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية حول إمكانية إنجاز المشروع في إطار الشراكة.
03	إحداث أنشطة تجارية وخدماتية فوق القطعة الأرضية للمقبرة المسيحية سابقا.	- عدم مشاركة وتقديم أي عرض من طرف أي منافس خلال جلسة فتح الأظرفة بتاريخ 2019/04/30	- اعتماد الثمن الافتتاحي المحدد من طرف لجنة الخبرة في 2000.00 درهم للمتر المربع المصادق عليه من طرف المجلس الجماعي والإعلان عن طلب العروض.
05	إحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية بأرض السوق الأسبوعي القديم ومجمع خاص بالحرف الصناعية.	- عدم تحويل السوق الأسبوعي.	- تفعيل مقرر المجلس بتحويل السوق الأسبوعي إلى مكانه الجديد بمحاذاة طريق الكارة. - تخصيص اعتمادات مالية للإعلان عن الدراسة.
10	هدم وإعادة بناء سوق الحي الحسني.	- رفض البعثة إخلاء السوق. - إلغاء الاعتماد المرصود من طرف INDH	- عقد لقاء مع بعثة سوق الحي الحسني. - البحث عن مصدر آخر لتمويل إعادة بناء السوق.
13	فتح طرق بالمدينة (الحي الصناعي + حي الشباب + حي وفيق وركراكة)	- عدم توفر الاعتمادات المالية.	- مدرج ضمن أوراش الشطر الثاني من برنامج التأهيل الحضري
15	تهينة وتأهيل شوارع وأزقة وتهينة مواقف للسيارات ومدارات للسير بالمدينة. (الشطر الثالث).	- المشروع مرتبط بإنجاز الشطر الثاني من أشغال برنامج التأهيل الحضري للمدينة.	- التعجيل بإنجاز الشطر الثاني للتأهيل الحضري. - إعداد ملف طلب تمويل للشطر الثالث من برنامج التأهيل الحضري لمدينة برشيد.
19	إنشاء قنطرة عبور السكة الحديدية	- تأخر إنجاز دراسات الجدوى.	- مباشرة عملية نزع ملكية

الأراضي التي سيضمها المشروع.	(شارع سلامة موسى)	
- تم إيداع ملف الترخيص بالشبابك الوحيد سنة 2019.	- إكراهات تقنية ومسطرية.	20 توسيع وإعادة تهيئة المستشفى الإقليمي (الشطرا الأول)
- مراسلة وزارة الصحة للتعبيل بإنجاز الشطر الأول.	- في انتظار إنجاز الشطر الأول من المشروع.	21 توسيع وإعادة تهيئة المستشفى الإقليمي (الشطرا الثاني)
- برمجة اعتمادات مالية للإعلان عن الدراسة.	- إكراهات مالية.	30 دعم الإنارة العمومية بالطاقتات المتجددة (الطاقة الشمسية بطريق أولاد حجاج).
- رصد اعتمادات مالية للإعلان عن الدراسة.	- إكراهات مالية.	31 إنجاز دراسة تصميم مديري للتنقلات الحضرية
- الإعلان عن طلب عروض جديد.	- إكراهات مسطرية (فسخ العقد مع مستغل المرفق)	33 إحداث مرفق للنقل الحضري بالمدينة.
- إعداد برنامج لأصرف الاعتمادات المالية.	- عدم صرف الاعتمادات المالية.	36 صيانة المقابر بالمدينة.
- عقد اجتماع إقليمي موسع للتنسيق بين الجماعات المعنية بإحداث مجموعة جماعات أو مؤسسة للتعاون.	- عدم توفر اتفاقية لإحداث إطار للتعاون على إنجاز هذا المشروع.	41 المساهمة في إحداث مطرح إقليمي مراقب.
- رصد الاعتمادات المالية اللازمة للدراسات.	- عدم توفر دراسات الجدوى.	42 توسيع وتهيئة مطرح الجماعي
- تم توقيع اتفاقية شراكة مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة - تم الإعلان عن صفقة الدراسة المعمارية للمشروع.	- عدم التوفر على اتفاقية للشراكة.	45 إحداث وتجهيز مركب ثقافي بالمنزه البلدي
- تسوية الوضعية العقارية والبحث عن شركاء لإنجاز المشروع.	- إكراهات عقارية.	48 بناء مركب اجتماعي مندمج (الوعاء العقاري)
- رصد الاعتمادات المالية - البحث عن شركاء في المشروع.	- عدم توفر الاعتمادات المالية.	50 إصلاح وتهيئة دار الضيافة والفضاءات المحيطة بها.
- التعجيل بإنجاز الدراسة والإعلان عن الصفقة.	- عدم جاهزية الدراسة اللازمة.	51 إحداث مراحيض عمومية بالمدينة.
- التعجيل بصرف الاعتمادات المالية المرصودة.	- عدم صرف الاعتمادات المالية.	52 صيانة الفضاءات المحيطة بمساجد المدينة.
- مراسلة وزارة الأوقاف في الموضوع.	- عدم توصل الجماعة برأي وزارة الأوقاف في الموضوع.	53 إحداث مصلى وفضاء أخضر فوق أرض مقبرة سيدي زاكور.
- إعداد الصفقة والتعبيل بالإعلان عنها.	- تم نقل اعتماد مالي قدره 580 ألف درهم.	65 تجهيز قاعة الاجتماعات الجماعية
- في انتظار إعداد برنامج للتكوين من طرف هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.	- لم يتم صرف أي اعتماد في هذا المجال.	73 دعم تكوين وتعزيز قدرات الهيئات الاستشارية للمجلس الجماعي لبرشيد.
23 مشروع بدون إنجاز بنسبة 31.50 في المائة		المجموع

برشيد في: 2020/12/22

رئيس جماعة برشيد



عبد الرحيم الكميلي